



Comune di Galliciano
Provincia di Lucca
Via Bertini, 2 – 55027 – Galliciano (LU)

LAVORI: CUP ARTEA: 842946 - PSR 2014/2020 - MISURA 4.3.2 - ANNUALITÀ 2019 - INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ FORESTALE INFRASTRUTTURALE, FINALIZZATA A FACILITARE LE OPERAZIONI SELVICULTURALI E LA GESTIONE ATTIVA DELLE SUPERFICI FORESTALI, NELLA UTF DI CARDOSO - CUP : I43D19000220006 CIG : 917432192F

IMPRESA: La Rocca Società Cooperativa”, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), via Roma n. 9, C.F. e P. IVA n. 00949150460

CONTRATTO: del 15.07.2022 Repertorio 1875 2022

RELAZIONE SULLA CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto esecutivo, redatta dal Dottore Forestale Biagioni Pierangelo, di importo pari ad Euro € 108.936,94 di cui € 80.074,57 per lavori, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 290 del 04.03.2022, con il seguente quadro economico:

A1.a - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	78.756,65	
A2.a - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.317,92	
	Sommano.....	80.074,57 80.074,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Rilievi, accertamenti ed indagini.	1100,00	
B2 - Spese tecniche per perizia geologica di supporto alla progettazione.....	968,85	
Compreso oneri previdenziali.		
B3 - Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva. Compreso oneri previdenziali.	3.349,26	
B4 - Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, liquidazione, redazione c.r.e. Compreso oneri previdenziali.	3.365,13	
B5 - Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.281,20	
B6 - IVA 22% su spese tecniche	740,33	
B7 - IVA 22% su lavori	17.616,40	
B8 - Contributo ANAC e altre spese	30,00	
B9 - Imprevisti, arrotondamenti	411,19	
	Sommano	28.862,36 28.862,36
	TOTALE INVESTIMENTO	108.936,94

PERIZIA DI VARIANTE, non è stata necessaria una variante in corso d'opera dei lavori.

AGGIUDICAZIONE LAVORI a seguito di gara d'appalto con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A del DLgs 50/2016 come temporaneamente derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l'assegnazione dei lavori è avvenuta con Determina n° 541 del 03.05.2022 all'impresa "La Rocca Società Cooperativa", con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), via Roma n. 9, C.F. e P. IVA n. 00949150460 per l'importo di **Euro 77.491,35** oltre IVA.

CONSEGNA DEI LAVORI avvenuta il giorno 06.09.2022 come da verbale redatto in pari data.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno 04.01.2023.

VERBALI NUOVI PREZZI è stato necessario concordare n. 3 nuovi prezzi mediante sottoscrizione di n. 1 verbali di concordamento nuovi prezzi in data 25.10.2022.

SOSPENSIONI E PROROGHE è stata concessa n. 1 sospensione dei lavori con termine ultimo per la realizzazione degli stessi che scadeva il 24.03.2023; infine è stata richiesta e concessa n. 1 proroga con determina del Responsabile Lavori Pubblici n° 428 del 28.03.2023 di 20gg e quindi il termine dei lavori scadeva in data 13.04.2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : avvenuta in data 13.04.2023 dichiarando che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

ANDAMENTO DE LAVORI : i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

CONTO FINALE : compilato in data 28.04.2023 dal quale risulta che l'impresa ha eseguito i lavori per un importo di **Euro € 77.491,34** al netto dell'IVA, detto conto è stato firmato senza riserve dall'impresa. Tale importo è stato confermato in seguito a revisione tecnico contabile, ed è compreso nei limiti delle somme autorizzate.

PAGAMENTI ALL'IMPRESA: durante il corso delle lavorazioni sono stati effettuati all'impresa i seguenti pagamenti in acconto;

• Certificato di pagamento n°1	Euro 77.110,47
TOTALE PAGAMENTI IN ACCONTO	Euro 77.110,47

CREDITO ALL'IMPRESA:

• Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale.	Euro 77.491,34
• A detrarre i pagamenti in acconto effettuati.	Euro 77.110,47
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	Euro 380,87

ASSICURAZIONI SOCIALI: L'impresa è in regola con gli adempimenti contributivo-assicurativi come risulta dal DURC agli atti di questo Comune.

AVVISO AI CREDITORI: pubblicazione su albo pretorio del Comune per 30gg consecutivi dal 16.05.2023.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CONSIDERATO :

- Che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e variante, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- Che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- Che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- Che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- Che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- Che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del conto finale risulta essere contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- Che l'impresa esecutrice ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, come prorogato con atto del Responsabile del Servizio n. 428 del 28.03.2023.
- Che le prestazioni di materiali e mano d'opera riguardano i lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto e del verbale nuovi prezzi in data 25.10.2022.
- Che non risultano cessioni di credito dal parte dell'Impresa appaltatrice;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva;

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI Dottore Forestale BIAGIONI Pierangelo

CERTIFICA

che i lavori di: RECUPERO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ FORESTALE INFRASTRUTTURALE,
FINALIZZATA A FACILITARE LE OPERAZIONI SELVICULTURALI E LA GESTIONE ATTIVA DELLE SUPERFICI
FORESTALI, NELLA UTF DI CARDOSO - CUP : I43D19000220006 CIG : 917432192F

affidati all'impresa La Rocca Società Cooperativa, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), via Roma n.
9, C.F. e P. IVA n. 00949150460 per conto della stazione appaltante COMUNE DI GALLICANO con sede in
Via D. Bertini, 2 - 55027 Gallicano (LU), SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e liquida il credito
dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale. Euro 77.491,34
- A detrarre i pagamenti in acconto effettuati. Euro 77.110,47

- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA Euro 380,87 oltre IVA**

che possono essere pagate all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Gallicano, lì 23/06/2023

L'IMPRESA

Poggi Poggio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. For. Biagioni Pierangelo

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Biagioni Francesca

Documento firmato digitalmente