

**COMUNE DI GALLICANO**

**PROVINCIA DI LUCCA**

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GALLICANO

LAVORI DI: PSR 2014/2020 - MISURA 4.3.2 ANNUALITÀ 2019 - INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ FORESTALE INFRASTRUTTURALE NELLA FRAZIONE DI VERNI. CUP ARTEA: 841206 - CUP: I43D19000260006 - CIG: 94555262E6

IMPRESA: SOCIETÀ AGRICOLA LA VIOLA S.S. DI GALLICANO (LU).

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 14, comma 1, lettera e), D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

**Premesso:**

- che nell'ambito della misura 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali" del PSR 2014/2020 ed a mezzo del D.D.R. Toscana n. 4378 in data 23/3/2020, il Comune di Gallicano è risultato beneficiario di contributi in conto capitale per l'esecuzione di vari interventi di recupero funzionale della viabilità forestale infrastrutturale tra i quali anche l'intervento suddetto, avente CUP ARTEA 841206, per un contributo assegnato di € 100.000,00;

- che la rimanente somma di € 8.620,10 è stata finanziata con fondi di bilancio comunale;

- che a mezzo di determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici n. 1026 del 20/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "CUP ARTEA: 841206 - Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4.3.2 an-

nualità 2019 - Intervento di recupero funzionale della viabilità forestale infrastrutturale nella frazione di Verni”, nell’investimento di € 108.620,10, di cui € 79.939,87 per lavori, compresi € 1.436,13 per oneri per la sicurezza;

**Perizie suppletive o di variante:** non è stata redatta alcuna perizia.

**Descrizione dei lavori:** i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di strada forestale mediante opere di scavo e riporto, realizzazione palificate semplici, cunette traverse in legname e opere connesse.

**Assuntore dei lavori:** che a seguito della gara d’appalto esperita nella data del 22 novembre 2022 risultava aggiudicataria la ditta SOCIETÀ AGRICOLA LA VIOLA S.S. DI GALLICANO (LU), con il ribasso del 3,00 % sull’importo a base d’asta. Con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 1660 del 23/12/2022, veniva approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 32, 5° comma del D.Lgs. 50/2016, a favore del suindicato operatore economico, per il prezzo netto di € 77.584,76 oltre I.V.A.;

**Cauzione:** che l’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 10 % dell’importo netto dei lavori, e pertanto pari ad € 7.758,48, mediante polizza fideiussoria rilasciata da "AXA Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Lucca, in data 20/01/2023, con polizza n. 409316335;

**Contratto:** in data 16/03/2023, Repertorio n. 1896/2023

**Importo contrattuale:** Il prezzo dell’appalto è stabilito in € 77.584,76 (diconsi Euro settantasettemilacinquecentoottantaquattro/76) oltre I.V.A. (compresi € 1.436,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), da pagarsi all’assuntore dei lavori per il pieno e perfetto adempimento del contratto.

**Atti supplementivi:** non è stato redatto alcun atto.

**Verbali di nuovi prezzi :** in data 15/05/2023 è stato redatto un verbale nuovi prezzi.

**Somma autorizzata:** la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta pari a Euro € 77.584,76 (diconsi Euro settantasettemilacinquecentoottantaquattro/76) oltre I.V.A. (compresi € 1.436,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

**Consegna dei lavori:** i lavori furono consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 16/02/2023.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal capitolato speciale n. 90 (diconsi novanta) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 17/05/2023.

**Sospensioni e riprese dei lavori:** i lavori non subirono alcuna sospensione.

**Proroghe concesse:** durante l'esecuzione dei lavori non furono concessi giorni di proroga.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08/05/2023 come fu accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

**Variazioni apportate:** le variazioni apportate sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori, riguardano degli adeguamenti in fase esecutiva di alcune categorie .

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori furono emessi comples-

sivamente n. 2 certificati di acconto per l'importo totale di Euro 77.189,84.

**Conto finale:** il conto finale è stato redatto in data 26/07/2023 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	Euro	78.496,63
- A dedurre il ribasso d'asta	Euro	2.354,90
- Restano nette	Euro	76.141,73
- Oneri sicurezza	Euro	1.436,00
- Sommano	Euro	77.577,73
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	Euro	77.189,84
- Resta il credito netto dell'impresa	Euro	387,89

**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**Assicurazioni degli operai:** Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. con polizza n. 01036573 a carattere continuativa .

**Assicurazioni sociali:** con nota sono state chieste agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.

**Avviso ai creditori:** pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Galliciano dal 13/06/2022 al 13/07/2022 senza opposizioni di sorta.

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti da GEOM. ADRIANO AGOSTINI di Barga (LU).

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 26/07/2023 sono intervenuti il Sig. Backa Dorian, nato a Barga (LU) il 21 maggio 1994 , quale legale rappresentante della SOCIETÀ AGRICOLA LA VIOLA S.S.,

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò la corrispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivati dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa SOCIETÀ AGRICOLA LA VIOLA S.S. DI GALLICANO (LU). in base al contratto d'appalto in data

16/03/2023, Repertorio n. 1896/2023, sono regolarmente eseguiti e liquida il credi-

to dell'impresa come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti Euro 78.496,63

- A dedurre il ribasso d'asta Euro 2.354,90

- Restano nette Euro 76.141,73

- Oneri sicurezza Euro 1.436,00

- Sommano Euro 77.577,73

- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Euro 77.189,84

- Resta il credito netto dell'impresa Euro 387,89

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

GALLICANO, addì 26/07/2023

L'IMPRESA:

SOCIETÀ AGRICOLA LA VIOLA S.S. DI GALLICANO (LU)

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

GEOM. ADRIANO AGOSTINI

VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. FRANCESCA BIAGIONI