

COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI VASCA DI SEDIMENTAZIONE PER MITIGAZIONE TRASPORTO SOLIDO NEL RETICOLO IDRAULICO MINORE IN LOC. LA BARCA

CUP: I49J21002970009
CIG: Z4E3244CD5

COMMITTENTE: COMUNE DI GALLICANO, Via Domenico Bertini n° 2, 55027 Gallicano (LU)

R.U.P.: Ing. Francesca Biagioni - Responsabile settore LL. PP. Comune di Gallicano

IMPRESA: Backa Arben con sede in Via provinciale n°6 Loc. La Barca Gallicano

Determinazione : Rep. N. 796 del 29.06.2021

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 18.000,00

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: € 850,38

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto: redatto dall'Ing. Marco Giovanni Ceccarelli ed approvato con Determinazione n°781 del 26.06.2021 per l'importo complessivo di € 27.000,00, così come dettagliato nel seguente Quadro Economico:

ALAVORI		
A.1	Lavori	€ 18.210,98
A.2	Oneri della sicurezza	€ 850,38
	Totale lavori	€ 19.061,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Costi aggiuntivi della sicurezza di cui alla Delibera R.T. n. 645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso	
B.1	Costi aggiuntivi della sicurezza di cui alla Delibera R.T. n. 645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso	€ 233,76
B.2	Accantonamento di cui alla Delibera R.T. n. 645 del 25.05.2020 per oneri aziendali calcolati in base all 1.5% sul totale dei lavori e sui costi aggiuntivi della sicurezza	€ 289,43

B.3	IVA 22% sui lavori, sui costi aggiuntivi ed oneri aziendali di cui alla Delibera R.T. n. 645 del 25.05.2020	4.308,60
B.4	Spese tecniche progetto e direzione dei lavori Oneri previdenziali ed IVA compresa	€ 2.500,00
B.5	Spese per perizia geologica oneri previdenziali compresi	€ 510,00
B.6	Arrotondamento	€ 96,85
B	Totale somme a disposizione	€ 7.938,64
	Importo totale	€ 27.000,00

Affidamento lavori: Con Determinazione n°796 del 29.06.2021 sono stati affidati i lavori all'impresa **Backa Arben** con sede in Via provinciale n°6 Loc. La Barca Gallicano, per l'importo netto dei lavori di € 18.500,00 oltre IVA (compreso € 500,00 per oneri della sicurezza), € 233,76 per costi aggiuntivi Covid ed € 286,08 per incremento spese generali Covid per un totale complessivi di € 19.019,84.

Preso atto che nella suddetta Determinazione, per mero errore materiale, è stato ricompreso nell'importo affidato la somma di € 500,00 per oneri della sicurezza anziché la cifra di € 850,38 prevista nel quadro economico della perizia approvata, con una minore somma affidata di € 350,38 oltre IVA ed un minore impegno di € 427,46 IVA compresa.

Con Determinazione n°1534 del 07.12.2021 è stato impegnata la somma di € 427,46 IVA compresa, a favore della ditta Backa Arben a compensazione dell'errore sopra citato, ed è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 25.10.2021 nell'importo di € 19.366,35 comprensivo di oneri della sicurezza per € 850,38 e costi Covid-19 per € 519,96 ed il relativo certificato di pagamento nell'importo di € 19.269,52 oltre IVA al 22%.

Direttore dei Lavori: i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Ing. Marco Giovanni Ceccarelli.

Deposito opere strutturali: Con PEC in data 10.09.2021 è stata inviata istanza di deposito semplificato al Comune di Gallicano ai sensi dell'art.170 bis comma 3, lett.a) della L.R. 65/2014 e s.m. e i. e nell'allegato B del DGR 663/2019.

Consegna dei lavori: avvenuta il 16.08.2021 come risulta da verbale in pari data firmato senza riserva dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi e decorrenti dalla data di consegna e con scadenza pertanto il 14.10.2021.

Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Sospensioni: durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state sospensioni.

Ultimazione dei lavori: Con verbale in data 14.10.2021 veniva accertata l'ultimazione dei lavori principali e sostanziali dell'intervento.

Rimanevano da eseguire alcune opere di completamento per le quali si assegnava all'impresa un termine perentorio di giorni 30.

In data 12.11.2021 veniva redatto il verbale di accertamento con il quale si constatava l'avvenuta ultimazione delle opere di completamento.

Danni di forza maggiore e infortuni: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati né danni di forza maggiore né infortuni.

Lavori in economia: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state prestazioni in economia.

Stato finale: redatto in data 15.12.2021 dal Direttore dei Lavori ed ammontante a netti € 19.366,35# compreso oneri della sicurezza a detrarre gli acconti corrisposti in base a n°1 certificato per netti € 19.269,52# resta il credito netto dell'Impresa di € 96,83#.

Subappalti: Durante il corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Riserve dell'Impresa: nessuna.

Assicurazione degli operai: effettuata dall'impresa presso l'INAIL di Lucca con polizza assicurativa a carattere continuativo.

Il Comune di Galliciano ha richiesto per via telematica il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice:

-l'impresa **Backa Arben** risulta in regola.

Avviso ai creditori: Il Comune di Galliciano ha provveduto a pubblicare l'avviso ai creditori dal 07.12.2021 al 05.02.2022; durante tale data non ci sono state comunicazioni.

Visita di collaudo: dopo esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Marco Ceccarelli in qualità di Direttore dei Lavori, il giorno 05.02.2022 si è recato nel luogo dei lavori assieme al Sig. Backa Arben titolare dell'impresa appaltatrice e in sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono state esaminate le opere riscontrandole conformi agli elaborati progettuali e prive di difetti.

Per quanto sopra si può dichiarare che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni di contabilità.

Revisione tecnico contabile: è stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

Certificato di regolare esecuzione: considerato:

- che i lavori vennero eseguiti secondo le previsioni del progetto esecutivo;
- che per quanto riguarda le opere il loro ammontare, contabilizzato al netto nel conto finale è minore della somma autorizzata;
- che l'impresa **Backa Arben** è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Marco Ceccarelli

C E R T I F I C A

che i lavori di **“REALIZZAZIONE DI VASCA DI SEDIMENTAZIONE PER MITIGAZIONE TRASPORTO SOLIDO NEL RETICOLO IDRAULICO MINORE IN LOC. LA BARCA”**, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il relativo importo in netti € 19.366,35# da cui detraendo gli acconti corrisposti in base a n°1 certificato per netti € 19.269,52# resta il credito netto dell'Impresa di € **96,83#** al netto di IVA (diconsi euro **novantasei/83**) da pagarsi dopo l'approvazione del presente atto .

Lucca, 13.02.2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Marco Giovanni Ceccarelli

L'IMPRESA
Backa Arben

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesca Biagioni