



**Comune di Galliciano**  
*Provincia di Lucca*  
*Via Bertini, 2 – 55027 – Galliciano (LU)*

**LAVORI:** CUP ART€A: 846535 - REG. UE N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - MISURA 8.5 ANNUALITÀ 2018 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI. RIPRISTINO DI DUE ANTICHI SENTIERI NELL'UTE DI GALLICANO E NELLA FRAZIONE DI CARDOSO.  
CUP: I43D19000210002 – CIG: 9087197032.

**IMPRESA APPALTATRICE:** CENTRO NATURALISTICO EUROPEO S.C.R.L. DI MONTECATINI TERME (PT) P. IVA 01352900474.

**CONTRATTO DI APPALTO :** Repertorio 1883/2022 del 14 ottobre 2022

## **RELAZIONE SULLA CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO ESECUTIVO**, redatto dal Geom. Da Prato Marco, approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1724 del 30/12/2021, con il seguente quadro economico:

<u>A – LAVORI</u>	€	€
A1.a - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta .....	55.211,38	
A1.b - Incremento spese generali per oneri Covid-19 soggetti a ribasso d'asta .....	828,17	
Sommano A1 lavori soggetti a ribasso .....	56.039,55	56.039,55
A2.a - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	1.993,30	
A2.b - Oneri sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta .....	497,83	
Sommano A2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	2.491,13	2.491,13
<b>Sommano</b>		<b>58.530,68</b>
<u>B - SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B1 - Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, redazione c.r.e. (CNP compreso) .....	4.624,03	
B2 - Spese per redazione piano di gestione forestale .....	10.404,00	
B3 - IVA 22% su lavori (A1.a e A2.a) .....	12.585,03	
B4 - IVA 22% su spese tecniche .....	3.306,17	
B5 - IVA 22% su oneri Covid-19 (A1.b e A2.b) .....	291,72	
B6 - Contributo ANAC ed ente Parco Alpi Apuane.....	70,00	
B7 - Imprevisti, arrotondamenti .....	917,16	
<b>Sommano</b>	32.198,11	32.198,11
<b>TOTALE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO</b> .....		<b>90.728,79</b>
<b>SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO</b> (Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/16)		1.140,09
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		<b>91.868,88</b>

**PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA**, redatta dal Geom. Da Prato Marco approvata con Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ing. Francesca Biagioni n. 1504 del 30/11/2022, con il seguente quadro economico:

A - LAVORI

A1.a - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta da computo perizia variata distribuzione 55.209,34 arrotondati a importo previsto a progetto .....	€ 55.211,38	
A1.a.1 - Ribasso d'asta 12,70% .....	- € 7.011,85	
A1.a.2 - Sommano al netto .....	€ 48.199,53	€ 48.199,53
A1.b - Incremento spese generali per oneri Covid-19 soggetti a ribasso d'asta	€ 828,17	
A1.b.1 - Ribasso d'asta 12,70 % .....	- € 105,18	
A1.b.2 - Sommano al netto .....	€ 722,99	€ 722,99
A1 - Sommano lavori al netto .....		€ 48.922,52
A2.a - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	€ 1.993,30	
A2.b - Oneri sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta .....	€ 497,83	
A2 - Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	€ 2.491,13	€ 2.491,13
<b>SOMMANO LAVORI</b>		<b>€ 51.413,65</b>

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, redazione c.r.e. (CNP compreso) .....	€ 4.624,03	
B2 - Spese per redazione piano di gestione forestale .....	€ 10.404,00	
B3 - IVA 22% su lavori (A1.a.2 e A2.a) .....	€ 11.042,42	
B4 - IVA 22% su spese tecniche (B1 e B2).....	€ 3.306,17	
B5 - IVA 22% su oneri Covid-19 (A1.b.2 e A2.b) .....	€ 268,58	
B6 - Contributo ANAC ed ente Parco Alpi Apuane.....	€ 70,00	
B7 - Imprevisti, arrotondamenti .....	€ 917,16	
B8 - Economie da ribasso d'asta .....	€ 8.682,78	
<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 39.315,14	€ 39.315,14
<b>TOTALE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO</b>		<b>€ 90.728,79</b>

**SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO**

(Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/16)		€ 1.140,09
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		<b>€ 91.868,88</b>

**AGGIUDICAZIONE LAVORI:** a seguito di gara d'appalto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come temporaneamente derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l'assegnazione dei lavori è avvenuta con Determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n° 369 del 23.03.2022 all'impresa CENTRO NATURALISTICO EUROPEO S.C.R.L. DI MONTECATINI TERME (PT) per l'importo di € 48.199,53 al netto del ribasso del 12,70%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.993,30, per un totale di € 50.192,83, a cui aggiungere € 497,83 per

ulteriori oneri di sicurezza Covid-19 ed € 722,99 per incremento spese generali Covid-19 anch'esse al netto del ribasso del 12,70%, per un totale complessivo aggiudicato di € **51.413,65** oltre IVA 22%.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** avvenuta il giorno 28/07/2022 come da verbale redatto in pari data.

**TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti in giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno 25/11/2022.

**VERBALI NUOVI PREZZI:** non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

**SOSPENSIONI E PROROGHE:** I lavori sono stati sospesi per totali giorni n. 21 portando la nuova scadenza dei lavori al 15/12/2022.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** avvenuta in data 13/12/2022 pertanto in tempo utile.

**ANDAMENTO DE LAVORI:** i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

**AVVISO AI CREDITORI:** pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 15/12/2022 al 14/01/2023.

**CONTO FINALE:** compilato in data 09/01/2023 dal quale risulta che l'impresa ha eseguito i lavori per un importo di **Euro 51.411,88** al netto dell'IVA, di cui € 2.491,13 per oneri della sicurezza ordinari e oneri della sicurezza Covid-19, detto conto è stato firmato senza riserve dall'impresa. Tale importo è stato confermato in seguito a revisione tecnico contabile ed è compreso nei limiti delle somme autorizzate.

**PAGAMENTI ALL'IMPRESA:** durante il corso delle lavorazioni sono stati effettuati all'impresa i seguenti pagamenti in acconto;

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Certificato di pagamento n° 1    | Euro 27.600,00        |
| • Certificato di pagamento n° 2    | Euro <u>23.554,82</u> |
| <b>TOTALE PAGAMENTI IN ACCONTO</b> | Euro 51.154,82        |

**CREDITO ALL'IMPRESA:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| • Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale. | Euro 51.411,88        |
| • A detrarre i pagamenti in acconto effettuati.        | Euro <u>51.154,82</u> |
| <b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA</b>                  | <b>Euro 257,06</b>    |

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** L'impresa è in regola con gli adempimenti contributivo-assicurativi come risulta dal DURC agli atti.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**CONSIDERATO :**

- Che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la perizia di variata distribuzione di spesa, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- Che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- Che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- Che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;

- Che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del conto finale risulta essere contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- Che l'impresa esecutrice ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- Che non risultano cessioni di credito dal parte dell'Impresa appaltatrice;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva;

**IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Da Prato Marco**

**CERTIFICA**

che i lavori di: CUP ART€A: 846535 - REG. UE N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - MISURA 8.5 ANNUALITÀ 2018 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI. RIPRISTINO DI DUE ANTICHI SENTIERI NELL'UTE DI GALLICANO E NELLA FRAZIONE DI CARDOSO. CUP: I43D19000210002 – CIG: 9087197032. affidati all'Impresa *CENTRO NATURALISTICO EUROPEO S.C.R.L. DI MONTECATINI TERME (PT)*, per conto della stazione appaltante COMUNE DI GALLICANO con sede in Via D. Bertini, 2 - 55027 Gallicano (LU), **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** e liquida il credito dell'impresa come segue:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale. | Euro 51.411,88               |
| • A detrarre i pagamenti in acconto effettuati.        | Euro <u>51.154,82</u>        |
| • <b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA</b>                | <b>Euro 257,06</b> oltre IVA |

che possono essere pagate all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Fornaci di Barga, 16/01/2023

Il Direttore dei Lavori - Geom. Marco Da Prato (f.to digitalmente)

L'Impresa - Società CNE srl – Sig. Marco Panerai (f.to digitalmente)

Visto il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Francesca Biagioni (f.to digitalmente)