



**Andamento dei lavori** Per quanto risulta dagli atti i lavori furono eseguiti secondo il progetto principale, le perizie suppletive ed in conformità alle disposizioni impartite dalla D.L.

**Verbale di nuovi prezzi** Per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi del Contratto principale furono convenuti n. 4 nuovi prezzi di cui 3 inseriti nell'Atto di sottomissione della prima perizia di variante in data 10.07.2001 ed 1 inserito nell'Atto di sottomissione della seconda perizia di variata distribuzione di spesa in data 11.02.2002.

**Danni di forza maggiore** Durante la esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Lavori in economia** Non sono stati eseguiti lavori in economia.

**Deposito cauzionale** L'A.T.I. "Del Debbio, Rosi", come risulta dall'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, ha costituito la polizza fidejussoria n. 095 R 2588 del 19.07.2000 presso la Zurigo Assicurazioni Agenzia di Lucca per L. 324.213.750 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

**Assicurazione degli operai** L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Lucca mediante polizze assicurative n. 58026961.37; 58049331.72; 58028352.38; 7523823.87 e 7623819.13 a carattere continuativo.

**Infortuni sul lavoro** Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

**Lavori eseguiti in sub-appalto** L'A.T.I. "Del Debbio, Rosi" inoltrò due richieste all'Amministrazione Comunale di Stazzema al fine di ottenere l'autorizzazione a poter cedere in sub-appalto una parte delle opere che rientravano in "opere di interventi particolari", come previsto dall'art. 9 del

Contratto di Appalto e non superavano complessivamente il 30 per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto.

Più precisamente la prima richiesta riguardava la cessione in sub-appalto alla Ditta "Berardi Costruzioni Edili s.r.l." con sede in Avigliano (Potenza) di una porzione di "muratura in pietra a faccia vista" per un importo netto di L. 200.000.000; la seconda richiesta era relativa alla cessione in sub-appalto alla Ditta "Impredil s.r.l." con sede in Lucca via Lunardi di una porzione di "opere murarie e in calcestruzzo" per un importo netto di L. 200.000.000.

L'Amministrazione Comunale, ricorrendone le condizioni di Legge, accertati positivamente i requisiti e la idoneità delle due Imprese succitate, autorizzava l'A.T.I. "Del Debbio, Rosi" alla cessione in sub-appalto rispettivamente con determinazione n. 332 del 02.11.2001 la porzione di "muratura di pietrame a faccia vista" per l'importo netto di L. 200.000.000 alla Ditta "Berardi Costruzioni Edili" di Avigliano e con determinazione n. 365 del 26.11.2001 la porzione di "opere murarie ed in calcestruzzo" alla Ditta Impredil s.r.l. di Lucca.

Risulta dagli atti che i lavori di cui ai due sub-appalti sono stati eseguiti in piena conformità a quanto stabilito nel contratto principale ed in ordine alle condizioni giuridiche del sub-appalto stabilite dai relativi contratti e dalle Autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale.

**Contabilizzazione dei lavori** I documenti tecnici per la contabilizzazione dei lavori consistono in tre Libretti delle Misure , un Registro di Contabilità ed un Sommario del Registro di Contabilità.

Durante i lavori furono redatti dal Direttore dei lavori i seguenti Stati di Avanzamento:

- S.A.L. n. 1 in data 30.07.2001
- S.A.L. n. 2 in data 23.11.2001
- S.A.L. n. 3 in data 19.03.2002

e conseguentemente, tenuto conto del ribasso d'asta e delle trattenute a garanzia, furono emessi dal Comune di Stazzema i seguenti certificati di pagamento:

- Certificato n. 1 in data 30.07.2001 di L. 1.921.300.000 + IVA
- " " 2 " " 23.11.2001 " " 786.540.000 + IVA

- " " 3 " " 19.03.2002 " " 468.980.000 + IVA

**Stato finale dei lavori** Lo stato finale dei lavori venne redatto dal Direttore dei lavori in data 09.05.2002 e sottoscritto dalla Impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

- Ammontare netto dei lavori eseguiti in ordine al Contratto ed ai nuovi prezzi regolarmente approvati	L.	3.192.131.165
- A detrarre i Certificati di pagamento		
n. 1 in data 30.07.2001 di	"	1.921.300.000
" 2 " " 23.11.2001 "	"	786.540.000
" 3 " " 13.03.2002 "	"	<u>468.980.000</u>
Resto il residuo credito dell'Impresa di	L.	<u>15.311.165</u>

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa**

- Importo autorizzato per lavori	L.	3.192.137.500
- Importo lavori eseguiti secondo lo stato finale	"	<u>3.192.131.165</u>
Risulta una minore spesa di	L.	6.335

**Riserve dell'Impresa** L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire alcuna riserva.

**Anticipazioni in denaro** Durante i lavori principali e suppletivi non è stata richiesta dalla A.T.I. alcuna anticipazione di denaro.

**Cessioni di credito** Non risulta agli atti che l'Impresa abbia fatto cessioni di credito per i lavori in oggetto.

**Avvisi ad opponendum** Gli avvisi ad opponendum, in ordine all'art.360 della Legge 20.03.1865 n. 2248, vennero pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Stazzema; a seguito di tale pubblicazione non sono risultati reclami di sorta.