



# Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Tel. 0583/88346  
Fax 0583/88248

Corso Umberto I, n°100  
55023 Borgo a Mozzano, Lucca  
Italia

**LAVORI:** INTERVENTI DI RECUPERO CENTRO STORICO DI CELLE PUCCINI IN  
COMUNE DI PESCAGLIA CIG 7875923942 .

**IMPRESA:** TIZIANO PANDOLFO s.r.l. – San Pietro in Campo Loc. Diversi Com. BARGA

**CONTRATTO** IN DATA 29/07/2019 N. 1 di Rep. Registrato a Lucca in data 13/08/2019 al n°  
5870 Serie 1 T.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### A--RELAZIONE

**PROGETTO ESECUTIVO:** Redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per un importo complessivo (comprese spese tecniche, IVA, imprevisti ed arrotondamento) di € 102.600,00= (diconsi eurocentoduemilaseicento\00) approvato con Determina Dirigenziale n. 50 del 03.04.2019.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** A seguito di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, si e' proceduto all'aggiudicazione in favore dell'ATI costituito Tiziano Pandolfo s.r.l. / Lorenzini pietro. S.r.l.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo netto dei lavori resta determinato in € 77.243,42=, iva esclusa, di cui Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza.

**CONTRATTO:** in data 29.07.2019 n° 1 di repertorio; Registrato a Lucca in data 13/08/2019. Al n° 5870 Serie 1 T.

**DIREZIONE LAVORI:** i lavori furono diretti per tutta la loro durata dal Geom. Paolo Casci;

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** D.ssa Francesca Romagnoli ;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** avvenuta il 09.09.2019;

**SOSPENSIONI :** i lavori sono stati sospesi dal 05/11 /19 al 17/12/19i;

**PROROGHE:** Non è stata concessa né richiesta alcuna proroga.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, il termine utile dei lavori scadeva il giorno 07/11/19, ma a seguito di sospensione , il termine di ultimazione è spostato al 19/12/19.

**ULTIMAZIONE LAVORI:** avvenuta il 19.12.2019 come risulta dal certificato di ultimazione e quindi in tempo utile

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati ne danni di forza maggiore ne infortuni;

**LAVORI IN ECONOMIA:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari lavori in economia;

**STATO FINALE:** Redatto in data 19.12.2019 dal D.L. ed ammontante a:

- Nette per lavori € 77.212,65=



A dedurre acconti già corrisposti con:  
1° certificato di pagamento in data 04/11/19 € . 64.243,98 comp. IVA  
2° certificato di pagamento in data 19/12/19 €. 29.484,46 comp. IVA

RESIDUA UN CREDITO ALL' IMPRESA PARI AD €. 470,99 comp. IVA  
=====

**RISERVE DELL' IMPRESA:** Nessuna.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:**, l'Impresa risulta essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi come da Durc On Line numero protocollo INPS valido fino al 14.07.20.

**CESSIONE DI CREDITO:** non risulta che l'Impresa abbia fatto cessioni di crediti per i lavori di che trattasi.

**B)- VISITA DI COLLAUDO**

L'Anno duemilaventi, questo giorno sei (6) del mese di aprile seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, si è recato sul luogo dei lavori ad alla presenza del Sig. Tiziano Pandolfo in qualità di Legale rappresentante della ditta Tiziano Pandolfo s.r.l. con sede legale in San Pietro in Campo Loc. Diversi , ha proceduto alla visita delle opere, accertando che le stesse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla D.L., in corso d'opera e che corrispondono alla contabilità dei lavori.

**REVISIONE TECNICO CONTABILE:** è stata effettuata integralmente, senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

**C)- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**CONSIDERATO:**

- che i lavori furono eseguiti secondo le prescrizioni di perizia, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che il loro ammontare, contabilizzato al netto del conto finale confermato per lavori in € 93.728.44 = compresi oneri per la sicurezza e IVA 22%.
- Che l'Impresa risulta essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi;
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- Che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori
- Che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva alcuna;
- Che la revisione tecnico contabile è stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori e discordanze.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

**CERTIFICA**

-Che i

**LAVORI**

“Interventi di recupero Centro storico Celle Puccini in Comune di Pescaglia ”  
CIG 7875923942.

Eseguiti dall'



**IMPRESA:** Tiziano Pandolfo s.r.l. San pierto in campo Loc. Diversi - Barga - (LU),

Come da contratto in data 29.07.19 n° 1 di rep. Registrato a Lucca il 13/08/19 al n° 5870

Visti gli acconti corrisposti con:

➤ 1° certificato di pagamento in data 04/11/2020	€. 64.243,98
➤ 2° certificato di pagamento in data 19/12/19	€. 29.484,46
➤ <b>TOTALE</b>	<b>€..93.728.44</b>

**RESIDUA UN CREDITO DELL'IMPRESA IVA comp.**

**€. 470,99**

=====

Da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto,

Borgo a Mozzano, li 06. Aprile 2020

**L'IMPRESA APPALTRICE**

(Tiziano Pandolfo s.r.l.)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Geom. Paolo Casci)



Visto ed accettato si conferma  
Il Responsabile del Procedimento

**(Dott.ssa Francesca Romagnoli)**

