



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
PROVINCIA DI LUCCA

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO

Ufficio Tecnico

Verbale di Somma Urgenza n.1 del 08.02.2019

Oggetto: Verbale di somma urgenza per messa in sicurezza della vecchia strada comunale del Sillico che conduce in Loc. Molino del Sillico

Nei giorni dal 1 al 3 febbraio 2019 il bacino che interessa il Torrente del Sillico ed in generale tutti i bacini del versante appenninico della Garfagnana sono stati interessati da straordinarie precipitazioni con cumulate di punta superiori anche ai 100 mm nelle 12 ore.

Tali precipitazioni hanno comportato un'elevata imbibizione dei terreni, l'attivazione di movimenti franosi e la formazione di piene nei corsi d'acqua del reticolo principale e nel reticolo secondario.

L'evento è stato oggetto di allerta arancione da parte degli uffici della Protezione Civile della Regione Toscana per rischio idraulico e idrogeologico.

A seguito del sopralluogo eseguito dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico ing. Mariolino Morganti, nel giorno 08 febbraio 2019 si è potuto verificare che a seguito delle ingenti precipitazioni avvenute nelle giornate precedenti, in un tratto della viabilità che conduce al Molino del Sillico, si sono verificati dei distaccamenti di materiale a valle della strada che hanno ridotto e instabilizzato la carreggiata della viabilità e le forti e ingenti piogge hanno eroso in diversi punti il piano stradale sul lato a valle.

Tale situazione causa pericolo per la pubblica incolumità, vista l'instabilità della sede stradale sul lato di valle, che potrebbe attivarsi in nuovi smottamenti.

In via d'urgenza viene prevista la riduzione della carreggiata e la chiusura al transito della stessa e si prevedono interventi di:

- Realizzazione di scogliera in blocchi ciclopici di protezione e stabilizzazione al piede;
- Realizzazione di palificata viva ancorata su micropali per la stabilizzazione del versante;
- Realizzazione di canaletta in legname per regimazione delle acque.

Per tali interventi verrà redatta entro dieci giorni la perizia di stima che allegata alla presente verrà trasmessa alla stazione appaltante per la copertura di spesa e l'approvazione dei lavori e apposito atto di ordinazione lavori in somma urgenza.

Tutto ciò premesso, verificato che:

- I motivi dello stato di urgenza consistono nel pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dall'instabilità del tratto stradale interessato dallo smottamento;

- Le cause che hanno provocato il dissesto sono riconducibili all'evento dei giorni 1-3 febbraio 2019, oggetto di allerta arancione da parte degli uffici della Protezione Civile della Regione Toscana per rischio idraulico e idrogeologico;
- Gli interventi necessari previsti a ridurre il pericolo consistono in quelli sopra specificati;

Verificata pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163 D. Lgs. 50/2016, io sottoscritto ing. Mariolino Morganti in qualità di Responsabile del Servizio, ho redatto il presente verbale di Somma Urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 con la successiva attuazione dei provvedimenti del caso, dando atto che tutti gli ulteriori provvedimenti e interventi non strettamente necessari alla rimozione del pericolo verranno predisposti secondo le ordinarie procedure di gara di cui agli art. 36 e 37 del D. Lgs.50/2016 e ss. mm. ii..

**IL RESPONSABILE di SETTORE
e del PROCEDIMENTO**

Ing. Mariolino Morganti

